
ORTSUMGEHUNG TREBUR

Bericht Projektfortschritt für Gemeindevertretung am
28.05.2021

Konstruktionsgruppe Bauen AG
Bahnhofplatz 1
87435 Kempten

Telefon: +49 831 52156-0

ORTSUMGEHUNG TREBUR

Bericht Projektfortschritt

INHALT

1	AKTUELLER STAND	1
1.1	Abstimmungstermine	1
1.2	Finanzierung KIM I	1
1.3	Gutachten	2
1.4	Planungsleistungen	2
1.5	Baurecht	2
1.6	Öffentlichkeitsbeteiligung	2
2	ÜBERBLICK	3
2.1	Mittelabfluss aktuell	3
2.2	Kostenvorausschau	3
2.3	Gesamtterminplan	3
3	AUSBLICK BIS ZUR KOMMENDEN SITZUNG	3

1 AKTUELLER STAND

Weiterführende Abstimmungen mit Hessen Mobil zum aktuellen Projektstand sowie zum weiteren Vorgehen haben stattgefunden. Insbesondere wurden mit Hessen Mobil die für das Projekt erforderlichen Planungs- und Gutachterleistungen sowie der weitere Umgang mit den bereits vorhandenen naturschutzfachlichen Unterlagen abgestimmt.

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die vorhandenen naturschutzfachlichen Unterlagen nicht als vollständige Grundlage für den zukünftig erforderlichen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag herangezogen werden können. Seitens Hessen Mobil wurde daher eine Neukartierung empfohlen.

Im weiteren Verlauf wird nun vsl. für den Herbst 2021 ein erneuter Scopingtermin mit Betroffenen und den zu beteiligenden Trägern öffentlicher Belange beim Regierungspräsidium Darmstadt angesetzt. Ergebnis hieraus wird eine aktualisierte Festlegung des Untersuchungsrahmens nach §19 UVPG sein. Die Ausschreibung der Leistung zur Vorbereitung und Begleitung des Scopingtermins wird aktuell seitens der Gemeinde Trebur durchgeführt.

Auf Basis der Ergebnisse des Scopingtermins wird zudem eine Ausschreibung zur Durchführung der Neukartierung vorgesehen. Die Neukartierung soll in 2022 durchgeführt werden und stellt eine wesentliche Planungsgrundlage dar.

Weiterhin wurde ein Interessenbekundungsverfahren für die Erstellung einer aktualisierten Verkehrsuntersuchung durchgeführt. Die bis zum heutigen Stand vorhandenen Verkehrsuntersuchungen sind insbesondere aufgrund des betrachteten Prognosehorizonts als Planungsgrundlage nicht ausreichend. Mit einer Durchführung der neuen Verkehrsuntersuchung ist ab Juli 2021 zu rechnen.

1.1 ABSTIMMUNGSTERMINE

Um den Projektablauf eng mit Hessen Mobil abzustimmen, besteht ein monatliches Projekt Jour-fixe zwischen der Gemeinde Trebur und Hessen Mobil.

1.2 FINANZIERUNG KIM I

Zwischen Hessen Mobil und der Gemeinde Trebur besteht eine KIM I Vereinbarung, die eine Vorfinanzierung der Bauleistung und der Grunderwerbskosten durch die Kommune sowie die spätere Kostentragung durch das Land Hessen regelt.

Für die Vorfinanzierung durch die Gemeinde sind vor der Planfeststellung keine konkreten Genehmigungsschritte beim Land Hessen vorgesehen.

Die Gemeinde ist für die Baurechtschaffung und die Planung des Projektes verantwortlich.

BERICHT

1.3 GUTACHTEN

Zu erstellende Gutachten sind insbesondere:

- Erneuerung Umweltverträglichkeitsstudie
- FFH-Verträglichkeitsprüfung (aktuell aus 2020)
- Artenschutzrechtlicher Beitrag (aktuell aus 2020)
- Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
- Kampfmittelfreiheit nach Luftbilddauswertung
- Baugrundgutachten
- Verkehrsuntersuchung (zu aktualisieren mit neuen Entwicklungen und Prognosejahr (2035))
- Lärm- und Luftschadstoffgutachten (nach Ergebnis aus VU)
- Begutachtung Archäologie und Denkmalschutz
- Gutachten über Existenzgefährdung landwirtschaftlicher Betriebe

1.4 PLANUNGSLEISTUNGEN

Zu beauftragende Planungsleistungen sind insbesondere:

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (baut auf Ergebnis UVS auf und läuft parallel mit Objektplanung Verkehrsanlagen)
- Objektplanung Verkehrsanlagen (vorerst Lph 1-4 gem. HOAI 2021)
- Objektplanung Ingenieurbauwerke (vorerst Lph 1-2 gem. HOAI 2021)

Eine Vergabestruktur über die zu vergebenden Planungs- und Gutachterleistungen wurde erstellt.

1.5 BAURECHT

Das Baurecht wird über ein Planfeststellungsverfahren erlangt. In einem ersten Schritt erfolgt die Durchführung des Scopingtermins.

1.6 ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Planfeststellungsbehörde möchte die Gemeinde Trebur darüber hinaus die Bürger über den Projektfortschritt informieren. Eine erste Bürgerinformationsveranstaltung hierzu soll im Spätsommer/Herbst diesen Jahres stattfinden.

2 ÜBERBLICK

2.1 MITTELABFLUSS AKTUELL

Der Mittelabfluss soll nach Festlegung der Randbedingungen (Finanzierung, Kosten etc.) kontinuierlich fortgeschrieben werden.

2.2 KOSTENVORAUSSCHAU

Ein erster grober Kostenrahmen wurde abgeschätzt. Dieser wird im Projektverlauf kontinuierlich fortgeschrieben und durch den steigenden Detaillierungsgrad mit dem Projektfortschritt belastbarer. Derzeit können die Kosten für Bau- und Baunebenkosten nur sehr grob abgeschätzt werden.

2.3 GESAMTTERMINPLAN

Ein erster Entwurf für einen möglichen Terminrahmen wurde aufgestellt. Dieser wird kontinuierlich fortgeschrieben. In der derzeitigen Projektphase kann noch kein belastbarer Realisierungszeitraum genannt werden, da dieser von zahlreichen noch unbekanntem Rahmenbedingungen abhängt.

3 AUSBLICK BIS ZUR KOMMENDEN SITZUNG

Weitere Abstimmungsergebnisse insbesondere mit Hessen Mobil sollen erzielt werden.

Die Beauftragung der Unterstützungsleistung für den Scopingtermin sowie für die Leistung der Verkehrsuntersuchung ist erfolgt. Mit der Leistungserbringung wurde begonnen und erste Ergebnisse liegen vor.

Eine erste Abschätzung für die Terminierung des Scopingtermins und den die Bürgerinformationsveranstaltung kann ausgegeben werden.